Shelburne US7, Zone 2 Hardwired MS 509: US 7 & Pine Haven Shore Rd 8/10/2012 7:44

By-Phase Timing Data

	Phase											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direction												
Minimum Green	5	8	0	5	5	8	0	5	5	5	5	5
Bike Min Green	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cond Serv Min Grn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Walk	0	5	0	5	0	5	0	5	10	10	10	10
Ped Clearance	16	13	16	20	16	13	16	20	16	16	16	16
Veh Extension	1.5	1.5	5.0	1.5	1.5	1.5	5.0	1.5	5.0	5.0	5.0	5.0
Alt Veh Exten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Max Extension	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max 1	8	30	0	14	8	30	0	14	35	35	35	35
Max 2	8	30	0	14	8	30	0	14	40	40	40	40
Max 3	9	38	0	15	9	38	0	15	0	0	0	0
Det. Fail Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yellow Change	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Red Clearance	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Red Revert	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Act. B4 Init	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sec/Actuation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Max Initial	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Time B4 Reduction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cars Waiting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Time To Reduce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum Gap	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0